

LAPORAN KINERJA

Triwulan I Tahun 2026



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Triwulan I Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV Tahun Anggaran 2026 dengan baik.

Dokumen Laporan Kinerja Triwulan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV memuat Latar Belakang, Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi, Target Kinerja, Capaian Target, Permasalahan atau Potensi Capaian Triwulan BP3KP Sumatera IV serta rencana tindak lanjut atas permasalahan pada triwulan sebelumnya. Laporan Kinerja Triwulan yang disusun oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV menggambarkan capaian terhadap 5 (lima) Unit Organisasi yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, dan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.

Hasil dari Laporan Kinerja Triwulan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV ini selanjutnya akan menjadi masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2026 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV. Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak atas tersajinya laporan ini. Untuk semua masukan dan koreksi akan kami jadikan perbaikan dalam penyusunan laporan pada periode selanjutnya.

Jambi, 01 April 2026

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan
dan Kawasan Permukiman Sumatera IV,



Yenni Sofyan Mora, S.T., M.Si.
NIP. 198104212008122002

Kepala Balai P3KP Sumatera IV
YENNI SOFYAN MORA, S.T., M.SI.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tugas Dan Fungsi	1
1.3 Stuktur Organisasi	2
BAB II CAPAIAN KINERJA.....	5
2.1 Target Kinerja Tw I /II / III/ IV.....	5
2.1.1 Target Kinerja DIPA Sekretariat Jenderal.....	6
2.1.2 Target Kinerja DIPA Ditjen. Kawasan Permukiman.....	7
2.1.3 Target Kinerja DIPA Ditjen. Perumahan Perdesaan.....	8
2.1.4 Target Kinerja DIPA Ditjen. Perumahan Perkotaan.....	10
2.1.5 Target Kinerja DIPA Ditjen. Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	12
2.2 Metode Pengukuran Kinerja	12
2.3 Capaian Target Triwulan I	13
2.3.1 Capaian Target TW- I DIPA Sekretariat Jenderal.....	13
2.3.2 Capaian Target TW- I DIPA Ditjen Kawasan Permukiman.....	14
2.3.3 Capaian Target TW- I DIPA Ditjen Perumahan Perdesaan.....	15
2.3.4 Capaian Target TW- I DIPA Ditjen Perumahan Perkotaan	17
2.3.5 Capaian Target TW- I DIPA Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	19
2.4 Permasalahan / Faktor Keberhasilan	20
BAB III PENUTUP	26
3.1 Rencana Tindak Lanjut.....	26
LAMPIRAN	vi

DAFTAR TABEL


Tabel 1.3. 1 Struktur Organisasi dan Tugas Jabatan pada BP3KP Sumatera IV	3
Tabel 2. 1 Daftar Kode Satker	5
Tabel 2.1.1. 1 Rincian Target Capaian TA 2026 BP3KP Sumatera IV (Sekretariat Jenderal)	6
Tabel 2.1.2. 1 Rincian Target Capaian TA 2026 BP3KP Sumatera IV (Ditjen. Kawasan Permukiman)	7
Tabel 2.1.3. 1 Rincian Target Capaian TA 2026 BP3KP Sumatera IV (Ditjen. Perumahan Perdesaan).....	8
Tabel 2.1.4. 1 Rincian Target Capaian TA 2026 BP3KP Sumatera IV (Ditjen. Perumahan Perkotaan)	10
Tabel 2.1.5. 1 Rincian Target Capaian TA 2026 BP3KP Sumatera IV	12
Tabel 2.3.1. 1 Capaian Kinerja BP3KP Sumatera IV terhadap Target Sekretariat Jenderal	13
Tabel 2.3.2. 1 Capaian Kinerja BP3KP Sumatera IV terhadap Target Ditjen. Kawasan Permukiman	14
Tabel 2.3.3. 1 Capaian Kinerja BP3KP Sumatera IV terhadap Target Ditjen. Perumahan Perdesaan	15
Tabel 2.3.4. 1 Capaian Kinerja BP3KP Sumatera IV terhadap Target Ditjen. Perumahan Perkotaan	17
Tabel 2.3.5. 1 Capaian Kinerja BP3KP Sumatera IV terhadap Target Ditjen TKPR	19
Tabel 2.4. 1 Permasalahan BP3KP Sumatera IV pada Triwulan I	21
Tabel 3.1. 1 Rencana Tindak Lanjut BP3KP Sumatera IV pada Triwulan I	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.3. 1 Struktur Organisasi	3
Lampiran 1 . Dokumentasi Kegiatan Triwulan I	vi
Lampiran 2 . PK yang digunakan sebagai dasar penilaian Kinerja TW I- DIPA Sekretariat Jenderal	xv
Lampiran 3 . PK yang digunakan sebagai dasar penilaian Kinerja TW I- DIPA Ditjen. Kawasan Permukiman	xvi
Lampiran 4 . PK yang digunakan sebagai dasar penilaian Kinerja TW I- DIPA Ditjen. Perumahan Perdesaan	xvii
Lampiran 5 . PK yang digunakan sebagai dasar penilaian Kinerja TW I- DIPA Ditjen. Perumahan Perkotaan	xviii
Lampiran 6 . PK yang digunakan sebagai dasar penilaian Kinerja TW I- DIPA Ditjen. Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	xix

BAB I

Pendahuluan



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan instansi, pemerintah telah mengeluarkan berbagai panduan dan aturan yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan.

Laporan Kinerja Triwulan menyajikan ringkasan pencapaian Kinerja entitas Akuntabilitas Kinerja dalam kurun waktu tiga bulan dari 5 (Lima) DIPA yang terdapat pada BP3KP Sumatera IV yaitu DIPA Sekretaris Jenderal, DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan dan DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Laporan Kinerja Triwulan disusun berdasarkan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Laporan Kinerja Triwulan mencakup tentang:

1. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan/Indikator Kinerja Triwulan;
2. Capaian (realisasi) target Indikator Kinerja Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Sasaran Triwulan;
3. Deviasi antara target dan realisasi kinerja serta alternatif solusi;
4. Permasalahan, tindak lanjut, dan bukti tindak lanjut; dan
5. Dokumentasi pelaksanaan pekerjaan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Sasaran.

Capaian target kinerja pada Laporan Kinerja Triwulan digunakan sebagai masukan dalam penetapan capaian kinerja organisasi dan digunakan sebagai dasar perhitungan kinerja periodik pegawai.

1.2 Tugas Dan Fungsi

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan tugas melaksanakan penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial, dan fasilitasi serah terima aset. Dalam menjalankan tugasnya BP3KP Sumatera IV menjalankan fungsi:

1. Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;

2. Penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
3. Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
4. Pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
6. Pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;
7. Pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial;
8. Pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
9. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;
10. Pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen perumahan;
11. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan kawasan permukiman;
12. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi fasilitasi pembiayaan perumahan;
13. Pelaksanaan fasilitasi serah terima aset;
14. Pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern, sistem manajemen risiko, serta sistem pengendalian anti korupsi dan penyuapan; dan
15. Pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.

1.3 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi UPT, dalam hal ini Balai, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu terdiri dari :

- a. Subbagian Umum dan Tata Usaha;
- b. Seksi Pelaksanaan Wilayah I;
- c. Seksi Pelaksanaan Wilayah II; dan
- d. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana




Gambar 1.3. 1 Struktur Organisasi

Tabel 1.3. 1 Struktur Organisasi dan Tugas Jabatan pada BP3KP Sumatera IV

No.	Jabatan	Tugas
1.	Kepala Balai	a. Penanggung jawab utama atas seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi BP3KP di wilayah kerja Sumatera IV.
2.	Subbagian Umum dan Tata Usaha	a. Melakukan penyusunan program dan anggaran, b. Melakukan pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan administrasi sumber daya manusia, c. Melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, d. Melakukan pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas, e. Melakukan koordinasi administrasi pelaksanaan sistem pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.
3.	Seksi Pelaksanaan Wilayah I	a. Melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pembinaan usaha dan perlindungan konsumen, serta koordinasi dan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial; dan b. Melakukan koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, verifikasi data, pada wilayah pesisir sesuai dengan Keputusan Menteri mengenai delineasi perkotaan, perdesaan, dan pesisir.
4.	Seksi Pelaksanaan Wilayah II	Melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana teknis perumahan, koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, verifikasi data pada wilayah perkotaan dan perdesaan sesuai dengan Keputusan Menteri mengenai delineasi perkotaan, perdesaan, dan pesisir.
5.	Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana	Memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

BAB II

Perencanaan Kerja



BAB II CAPAIAN KINERJA

Tahun 2026 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV memiliki 5 (lima) DIPA yaitu DIPA Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Sedangkan Satker PKP Provinsi Bengkulu dan Satker PKP Provinsi Jambi memiliki 4 (empat) DIPA yang sama dengan Balai kecuali DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Rincian Kode Satker tiap DIPA dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 1 Daftar Kode Satker

BALAI / SATKER	KODE SATKER / DIPA				
	SEKJEN	DITJEN KP	DITJEN PERDESAAN	DITJEN PERKOTAAN	DITJEN TKPR
BP3KP SUMATERA IV	691387	691441	691495	691549	691598
SATKER PKP PROVINSI BENGKULU	691389	691443	691497	691551	
SATKER PKP PROVINSI JAMBI	691388	691442	691496	691550	

Sumber: Analisis BP3KP Sum IV

2.1 Target Kinerja Tw I / II / III/ IV

Target Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV yang tertuang didalam Dokumen Rencana Aksi Tahun 2026 merupakan gabungan target kinerja untuk BP3KP Sumatera IV, Satker PKP Provinsi Bengkulu dan Satker PKP Provinsi Jambi dan terdiri dari 5 (Lima) DIPA Unit Organisasi yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan dan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Berikut penjelasan mengenai Target Kinerja Tahun 2026:

2.1.1 Target Kinerja DIPA Sekretariat Jenderal

Target Kinerja BP3KP Sumatera IV pada DIPA Sekretariat Jenderal di Triwulan I Tahun 2026 merujuk pada Rencana Aksi Revisi, dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.1. 1 Rincian Target Capaian TA 2026 BP3KP Sumatera IV
(Sekretariat Jenderal)

No	Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator / KRO / RO			Satuan	Target PK	Anggaran (Rp x 1.000)	Target TW-I	Target TW-II	Target TW-III	Target TW-IV
UNOR : SEKRETARIAT JENDERAL										
PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN						2.000.191	26,47%	57,42%	75,98%	99,06%
SK : Meningkatkan layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV										
IKK : Jumlah Layanan Umum										
1	KRO	7665.EBA	Layanan Dukungan manajemen Internal							
	RO	EBA.962	Layanan Umum	Layanan	3	69.798	89,61%	91,32%	92,82%	98,18%
			Balai P3KP Sumatera IV	Layanan	1	35.994	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Satker PKP Prov. Bengkulu	Layanan	1	14.960	60,00%	68,00%	75,00%	100,00%
			Satker PKP Prov. Jambi	Layanan	1	18.844	93,26%	93,26%	93,26%	93,26%
IKK : Jumlah Layanan Perkantoran										
2	KRO	7665.EBA	Layanan Dukungan manajemen Internal							
	RO	EBA.994	Layanan Perkantoran	Layanan	3	1.722.316	24,09%	50,91%	72,40%	98,98%
			Balai P3KP Sumatera IV	Layanan	1	899.299	12,01%	46,65%	73,82%	100,00%
			Satker PKP Prov. Bengkulu	Layanan	1	438.808	28,00%	49,53%	64,00%	100,00%
			Satker PKP Prov. Jambi	Layanan	1	384.209	47,91%	62,44%	78,67%	95,45%
IKK : Jumlah Layanan Sarana Internal										
3	KRO	7665.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal							
	RO	EBB.951	Layanan Sarana Internal	Unit	42	208.077	24,99%	99,99%	99,99%	99,99%
			Balai P3KP Sumatera IV	Unit	40	104.039	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Satker PKP Prov. Bengkulu	Unit	1	52.019	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Satker PKP Prov. Jambi	Unit	1	52.019	99,96%	99,96%	99,96%	99,96%

2.1.2 Target Kinerja DIPA Ditjen. Kawasan Permukiman

Target Kinerja BP3KP Sumatera IV pada DIPA Ditjen. Kawasan Permukiman di Triwulan I Tahun 2026 merujuk pada Rencana Aksi Revisi, dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.2. 1 Rincian Target Capaian TA 2026 BP3KP Sumatera IV
(Ditjen. Kawasan Permukiman)

No		Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator / KRO / RO		Satuan	Target PK	Anggaran (Rp x 1.000)	Target	Target	Target	Target	
							TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	
UNOR : DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN						40.630.019	0,58%	38,38%	78,79%	100%	
PROGRAM : PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						40.496.027	0,51%	38,38%	78,79%	100%	
SK : Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni											
IKK : Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman											
1	KRO	7659.BMA	Data dan Informasi Publik								
	RO	BMA.001	Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Dokumen	1	27.822	23,00%	23,00%	89,89%	100%	
				Balai P3KP Sumatera IV	Layanan	1	27.822	23,00%	23,00%	89,89%	100%
IKK : Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman											
1	KRO	7659.PBF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana								
	RO	PBF.001	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Dokumen	1	107.389	0,00%	0,00%	9,13%	100%	
				Balai P3KP Sumatera IV	Dokumen	1	107.389	0,00%	0,00%	9,13%	100%
SK : Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman											
IKK : Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman											
1	KRO	7659.CBR	Dukungan Teknis								
	RO	CBR.002	Dukungan Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Dokumen	1	122.013	21,01%	41,83%	62,64%	100%	
				Balai P3KP Sumatera IV	Dokumen	1	122.013	21,01%	41,83%	62,64%	100%
IKK : Jumlah Unit Rumah Swadaya melalui Peningkatan Kualitas											
1	KRO	7659.CBR	Dukungan Teknis								
	RO	CBR.002	Dukungan Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Unit	1.800	40.238.803	0,43%	38,49%	79,02%	100%	
				Satker PKP Prov. Bengkulu	Unit	1.500	33.571.298	0%	27,66%	75,53%	100%
				Satker PKP Prov. Jambi	Unit	300	6.667.505	0%	93%	97%	100%
PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN						133.992	20,66%	36,98%	78,57%	100%	
SK : Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman											
IKK : Jumlah Layanan Umum											
1	KRO	7674.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal								
	RO	EBA.962	Layanan Umum	Layanan	3	113.828	24,33%	43,53%	80,19%	100%	
				Balai P3KP Sumatera IV	Layanan	1	32.677	31,46%	31,46%	95,08%	100%
				Satker PKP Prov. Bengkulu	Layanan	1	45.812	38,00%	60,00%	80,00%	100%
				Satker PKP Prov. Jambi	Layanan	1	35.339	0,00%	33,33%	66,67%	100%
	RO	EBA.963	Jumlah Data dan Informasi	Layanan	1	6.164	0%	0%	0%	100%	
				Balai P3KP Sumatera IV	Layanan	1	6.164	0%	0%	0%	100%
	RO	EBA.956	Jumlah Layanan BMN	Layanan	1	14.000	0%	0%	100%	100%	
				Balai P3KP Sumatera IV	Layanan	1	14.000	0%	0%	100%	100%

2.1.3 Target Kinerja DIPA Ditjen. Perumahan Perdesaan

Target Kinerja BP3KP Sumatera IV pada DIPA Ditjen. Perumahan Perdesaan di Triwulan I Tahun 2026 merujuk pada Rencana Aksi Revisi, dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.3. 1 Rincian Target Capaian TA 2026 BP3KP Sumatera IV
(Ditjen. Perumahan Perdesaan)

No	Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator / KRO / RO			Satuan	Target PK	Anggaran (Rp x 1.000)	Target	Target	Target	Target
							TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV
UNOR : DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN						85.937.447	0,35%	64,13%	78,46%	100%
PROGRAM : PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						85.906.901	0,35%	64,15%	78,47%	100%
SK : Meningkatkan kinerja keterpaduan, kemitraan, dan pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan										
IKK : Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan										
1	KRO	7660.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							
	RO	ABF.009	Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Rekomenda si Kebijakan	1	131.593	0,00%	19,11%	42,13%	100%
			Balai P3KP Sumatera IV	Rekomenda si Kebijakan	1	131.593	0,00%	19,11%	42,13%	100%
IKK : Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan										
1	KRO	7660.BMA	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							
	RO	BMA.001	Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Dokumen	1	48.125	0,00%	40,52%	56,10%	100%
			Balai P3KP Sumatera IV	Dokumen	1	48.125	0,00%	40,52%	56,10%	100%
IKK : Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan										
1	KRO	7660.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan							
	RO	FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	Laporan	2	125.456	43,52%	58,50%	73,25%	100%
			Satker PKP Prov. Bengkulu	Laporan	1	60.181	29,54%	45,00%	60,00%	100%
			Satker PKP Prov. Jambi	Laporan	1	65.275	56,41%	70,94%	85,47%	100%
SK : Meningkatkan ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan										
IKK : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan										
1	KRO	7660.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							
	RO	ABF.007	Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	Rekomenda si Kebijakan	1	14.000	0,00%	50,00%	100,00 %	100%
			Balai P3KP Sumatera IV	Rekomenda si Kebijakan	1	14.000	0,00%	50,00%	100,00 %	100%
IKK : Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan										
1	KRO	7660.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan							

No		Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator / KRO / RO		Satuan	Target PK	Anggaran (Rp x 1.000)	Target TW-I	Target TW-II	Target TW-III	Target TW-IV
	RO	F AE.004	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	Laporan	1	15.000	0,00%	66,67%	66,67%	100%
			Balai P3KP Sumatera IV	Laporan	1	15.000	0,00%	66,67%	66,67%	100%
IKK : Jumlah Rumah Khusus Perumahan Perdesaan										
1	KRO	7660.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman							
	RO	RBB.002	Rumah Khusus Perumahan Perdesaan	Unit	20	6.889.491	0,00%	0,00%	41,93%	100%
			Satker PKP Prov. Jambi	Unit	20	6.889.491	0,00%	0,00%	41,93%	100%
SK : Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas dan pembangunan perumahan di wilayah perdesaan										
IKK : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan										
1	KRO	7660.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							
	RO	ABF.008	Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	1	78.469	35,68%	50,63%	80,51%	100%
			Balai P3KP Sumatera IV	Rekomendasi Kebijakan	1	78.469	35,68%	50,63%	80,51%	100%
IKK : Jumlah Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perdesaan										
1	KRO	7660.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman							
	RO	RBB.008	Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perdesaan	Unit	3600	78.604.767	0,27%	69,88%	81,75%	100%
			Satker PKP Prov. Bengkulu	Unit	1200	26.266.951	0,70%	20,81%	50,86%	100%
			Satker PKP Prov. Jambi	Unit	2400	52.337.816	0,06%	94,51%	97,26%	100%
PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN						30.546	0,00%	32,93%	41,30%	100%
SK : Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan										
IKK : Jumlah Layanan Umum										
1	KRO	7675.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal							
	RO	EBA.962	Layanan Umum	Layanan	3	24.801	0,00%	40,55%	50,87%	100%
			Balai P3KP Sumatera IV	Layanan	1	9.628	0,00%	0,00%	0,00%	100%
			Satker PKP Prov. Bengkulu	Layanan	1	7.500	0,00%	100,00%	100,00%	100%
			Satker PKP Prov. Jambi	Layanan	1	7.673	0,00%	33,33%	66,67%	100%
SK : Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan										
IKK : Jumlah Layanan Data dan Informasi										
1	KRO	7675.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal							
	RO	EBA.963	Layanan Data dan Informasi	Layanan	1	5.745	0%	0%	0%	100%
			Balai P3KP Sumatera IV	Layanan	1	5.745	0%	0%	0%	100%

2.1.4 Target Kinerja DIPA Ditjen. Perumahan Perkotaan

Target Kinerja BP3KP Sumatera IV pada DIPA Ditjen. Perumahan Perkotaan di Triwulan I Tahun 2026 merujuk pada Rencana Aksi Revisi, dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.4. 1 Rincian Target Capaian TA 2026 BP3KP Sumatera IV
(Ditjen. Perumahan Perkotaan)

No	Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator / KRO / RO			Satuan	Target PK	Anggaran (Rp x 1.000)	Target	Target	Target	Target
							TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV
UNOR : DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN						28.381.383	8,89%	71,79%	84,45%	99,76%
PROGRAM : PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						28.312.122	8,91%	71,91%	84,45%	99,76%
SK : Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan										
IKK : Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan										
1	KRO	7661.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							
	RO	ABF.001	Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rekomenda si Kebijakan	1	58.528	0,00%	10,25%	54,16%	100%
			Balai P3KP Sumatera IV	Rekomenda si Kebijakan	1	58.528	0,00%	10,25%	54,16%	100%
IKK : Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan										
1	KRO	7661.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan							
	RO	FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Laporan	3	102.621	0,00%	41,75%	63,22%	100%
			Balai P3KP Sumatera IV	Laporan	1	46.413	0,00%	57,00%	57,00%	100%
			Satker PKP Prov. Bengkulu	Laporan	1	28.186	0,00%	25,00%	70,00%	100%
			Satker PKP Prov. Jambi	Laporan	1	28.022	0,00%	33,34%	66,69%	100%
SK : Meningkatnya Akses Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan										
IKK : Jumlah Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan										
1	KRO	7661.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							
	RO	ABF.002	Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	Rekomenda si Kebijakan	1	38.253	0,00%	36,60%	73,20%	100%
			Balai P3KP Sumatera IV	Rekomenda si Kebijakan	1	38.253	0,00%	36,60%	73,20%	100%
SK : Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan di Wilayah Perkotaan										
IKK : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan										
1	KRO	7661.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							
	RO	ABF.003	Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	Rekomenda si Kebijakan	1	33.969	0,00%	38,27%	76,54%	100%
			Balai P3KP Sumatera IV	Rekomenda si Kebijakan	1	33.969	0,00%	38,27%	76,54%	100%
SK : Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan										
IKK : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan										

No		Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator / KRO / RO		Satuan	Target PK	Anggaran (Rp x 1.000)	Target	Target	Target	Target
							TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV
1	KRO	7661.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							
	RO	ABF.004	Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	Rekomenda si Kebijakan	1	65.681	0,00%	50,02%	73,35%	100%
			Balai P3KP Sumatera IV	Rekomenda si Kebijakan	1	65.681	0,00%	50,02%	73,35%	100%
IKK : Jumlah Unit Rumah Susun ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan										
1	KRO	7661.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman							
	RO	RBB.003	Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	Unit	12	7.924.502	30,76%	81,93%	99,05%	99,14%
			Satker PKP Prov. Jambi	Unit	12	7.924.502	30,76%	81,93%	99,05%	99,14%
SK : Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan										
IKK : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan										
1	KRO	7661.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							
	RO	ABF.005	Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	Rekomenda si Kebijakan	1	54.217	57,59%	60,36%	85,01%	100%
			Balai P3KP Sumatera IV	Rekomenda si Kebijakan	1	54.217	57,59%	60,36%	85,01%	100%
IKK : Jumlah Unit Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perkotaan										
1	KRO	7661.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman							
	RO	RBB.008	Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perkotaan	Unit	900	20.034.351	0,27%	68,51%	78,94%	100%
			Satker PKP Prov. Bengkulu	Unit	300	6.941.717	0,54%	20,10%	44,74%	100%
			Satker PKP Prov. Jambi	Unit	600	13.092.634	0,12%	94,18%	97,07%	100%
PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN						69.261	3,51%	20,75%	85,67%	100%
SK : Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan										
IKK : Jumlah Layanan Umum										
1	KRO	7676.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal							
	RO	EBA.962	Layanan Umum	Layanan	3	39.175	6,21%	14,73%	91,22%	100%
			Balai P3KP Sumatera IV	Layanan	1	13.994	0,00%	0,00%	99,04%	100%
			Satker PKP Prov. Bengkulu	Layanan	1	12.836	0,00%	0,00%	100%	100%
			Satker PKP Prov. Jambi	Layanan	1	12.345	19,71%	46,74%	73,24%	100%
IKK : Jumlah Layanan Data dan Informasi										
1	KRO	7676.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal							
	RO	EBA.963	Layanan Data dan Informasi	Layanan	1	15.090	0,00%	57,00%	57,00%	100%
			Balai P3KP Sumatera IV	Layanan	1	15.090	0,00%	57,00%	57,00%	100%
IKK : Jumlah Layanan BMN										
1	KRO	7676.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal							
	RO	EBA.956	Layanan BMN	Layanan	1	14.996	0,00%	0,00%	100%	100%
			Balai P3KP Sumatera IV	Layanan	1	14.996	0,00%	0,00%	100%	100%

2.1.5 Target Kinerja DIPA Ditjen. Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Target Kinerja BP3KP Sumatera IV pada DIPA Ditjen. Tata Kelola dan Pengendalian Risiko di Triwulan I Tahun 2026 merujuk pada Rencana Aksi Revisi, dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.5. 1 Rincian Target Capaian TA 2026 BP3KP Sumatera IV
(Ditjen. Tata Kelola dan Pengendalian Risiko)

No	Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator / KRO / RO			Satuan	Target PK	Anggaran (Rp x 1.000)	Target	Target	Target	Target
							TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV
UNOR : DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO						157.167	0%	31,14%	58,90%	100%
PROGRAM : PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
SK : Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel										
IKK : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas										
1	KRO	7662.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							
	RO	ABF.004	Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	Rekomendasi Kebijakan	1	33.533	0,00%	51,17%	61,57%	100,00%
			Balai P3KP Sumatera IV	Rekomendasi Kebijakan	1	33.533	0,00%	51,17%	61,57%	100,00%
SK : Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman										
IKK : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi										
1	KRO	7662.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							
	RO	ABF.005	Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegarah Korupsi	Rekomendasi Kebijakan	1	98.655	0,00%	14,19%	48,47%	100,00%
			Balai P3KP Sumatera IV	Rekomendasi Kebijakan	1	98.655	0,00%	14,19%	48,47%	100,00%
SK : Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman										
IKK : Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko										
1	KRO	7662.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan							
	RO	FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	Laporan	1	24.979	0,00%	71,17%	96,51%	100,00%
			Balai P3KP Sumatera IV	Laporan	1	24.979	0,00%	71,17%	96,51%	100,00%

2.2 Metode Pengukuran Kinerja

Metode pengukuran kinerja yang dilakukan melalui pendekatan berbasis hasil (*result based performance*) dengan mengacu pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKU) yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis. Pengukuran ini menitikberatkan pada capaian program pembangunan perumahan layak huni, peningkatan kualitas kawasan permukiman, serta penyediaan infrastruktur dasar yang berkelanjutan. Data kinerja dihimpun dari laporan pelaksanaan kegiatan, monitoring lapangan, serta evaluasi capaian fisik dan keuangan.

dampak terhadap Masyarakat, seperti penurunan Kawasan kumuh dan peningkatan akses hunian layak sehingga dapat menjadi dasar dalam perbaikan kebijakan, peningkatan kualitas layanan , serta penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah secara berkelanjutan.

2.3 CAPAIAN TARGET TRIWULAN I

Pada Tahun Anggaran 2026, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV memiliki 18 (delapan belas) Sasaran Kegiatan yang terdiri dari 32 (tiga puluh dua) Indikator Kinerja Kegiatan, 32 (tiga puluh dua) Klasifikasi Kinerja Kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) Paket / Rincian Output yang terbagi dalam Program Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Program Dukungan Manajemen. Adapun capaian kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV pada Triwulan I terhadap masing-masing Unit Organisasi adalah sebagai berikut :

2.3.1. Capaian Target TW- I DIPA Sekretariat Jenderal

Tabel 2.5. Capaian Kinerja BP3KP Sumatera IV terhadap Target Sekretariat Jenderal

No				Program/Kegiatan/Output		Satuan		Target PK		TARGET		PAGU (Rp)		REALISASI TW-I		SELISIH							
										TW-I				Rp				%					
UNOR : SEKRETARIAT JENDERAL										26,47%		2.000.191.000		505.936.273		25,29%		-1,18%					
PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN								26,47%		2.000.191.000		505.936.273		25,29%		-1,18%							
SK : Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV																							
IKK : Jumlah Layanan Umum																							
1				KRO		7665.EBA		Layanan Dukungan manajemen Internal															
				RO		EBA.962		Layanan Umum		Layanan		3		89,61%		69.798.000		61.694.645		88,39%		-1,22%	
								Balai P3KP Sumatera IV		Layanan		1		100,00%		35.994.000		34.838.812		96,79%		-3,21%	
								Satker PKP Prov. Bengkulu		Layanan		1		60,00%		14.960.000		9.282.833		62,05%		2,05%	
								Satker PKP Prov. Jambi		Layanan		1		93,26%		18.844.000		17.573.000		93,26%		0,00%	
IKK : Jumlah Layanan Perkantoran																							
2				KRO		7665.EBA		Layanan Dukungan manajemen Internal															
				RO		EBA.994		Layanan Perkantoran		Layanan		3		24,09%		1.722.316.000		392.244.628		22,77%		-1,32%	
								Balai P3KP Sumatera IV		Layanan		1		12,01%		899.299.000		82.272.951		9,15%		-2,86%	
								Satker PKP Prov. Bengkulu		Layanan		1		28,00%		438.808.000		125.900.357		28,69%		0,69%	
								Satker PKP Prov. Jambi		Layanan		1		47,91%		384.209.000		184.071.320		47,91%		0,00%	
IKK : Jumlah Layanan Sarana Internal																							
3				KRO		7665.EBB		Layanan Sarana dan Prasarana Internal															
				RO		EBB.951		Layanan Sarana Internal		Unit		42		24,99%		208.077.000		51.997.000,000		24,99%		0,00%	
								Balai P3KP Sumatera IV		Unit		40		0,00%		104.039.000		-		0,00%		0,00%	
								Satker PKP Prov. Bengkulu		Unit		1		0,00%		52.019.000		-		0,00%		0,00%	
								Satker PKP Prov. Jambi		Unit		1		99,96%		52.019.000		51.997.000		99,96%		0,00%	

Selanjutnya, hasil pengukuran dibandingkan dengan target dalam perjanjian kinerja dan rencana kerja tahunan untuk menilai Tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program. Proses evaluasi juga melibatkan analisis dampak terhadap Masyarakat, seperti penurunan Kawasan kumuh dan peningkatan akses hunian layak sehingga dapat menjadi dasar dalam perbaikan kebijakan, peningkatan kualitas layanan, serta penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah secara berkelanjutan.

2.3 Capaian Target Triwulan I

Pada Tahun Anggaran 2026, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV memiliki 18 (delapan belas) Sasaran Kegiatan yang terdiri dari 32 (tiga puluh dua) Indikator Kinerja Kegiatan, 32 (tiga puluh dua) Klasifikasi Kinerja Kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) Paket / Rincian Output yang terbagi dalam Program Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Program Dukungan Manajemen. Adapun capaian kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV pada Triwulan I terhadap masing-masing Unit Organisasi adalah sebagai berikut :

2.3.1. Capaian Target TW- I DIPA Sekretariat Jenderal

Tabel 2.3.1. 1 Capaian Kinerja BP3KP Sumatera IV terhadap Target Sekretariat Jenderal

No		Program/Kegiatan/Output		Satuan	Target PK	TARGET	PAGU (Rp)	REALISASI TW-I		SELISIH
						TW-I		Rp	%	
UNOR : SEKRETARIAT JENDERAL						26,47%	2.000.191.000	505.936.273	25,29%	-1,18%
PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN						26,47%	2.000.191.000	505.936.273	25,29%	-1,18%
SK : Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV										
IKK : Jumlah Layanan Umum										
1	KRO	7665.EBA	Layanan Dukungan manajemen Internal							
	RO	EBA.962	Layanan Umum	Layanan	3	89,61%	69.798.000	61.694.645	88,39%	-1,22%
			Balai P3KP Sumatera IV	Layanan	1	100,00%	35.994.000	34.838.812	96,79%	-3,21%
			Satker PKP Prov. Bengkulu	Layanan	1	60,00%	14.960.000	9.282.833	62,05%	2,05%
			Satker PKP Prov. Jambi	Layanan	1	93,26%	18.844.000	17.573.000	93,26%	0,00%
IKK : Jumlah Layanan Perkantoran										
2	KRO	7665.EBA	Layanan Dukungan manajemen Internal							
	RO	EBA.994	Layanan Perkantoran	Layanan	3	24,09%	1.722.316.000	392.244.628	22,77%	-1,32%
			Balai P3KP Sumatera IV	Layanan	1	12,01%	899.299.000	82.272.951	9,15%	-2,86%
			Satker PKP Prov. Bengkulu	Layanan	1	28,00%	438.808.000	125.900.357	28,69%	0,69%
			Satker PKP Prov. Jambi	Layanan	1	47,91%	384.209.000	184.071.320	47,91%	0,00%
IKK : Jumlah Layanan Sarana Internal										
3	KRO	7665.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal							
	RO	EBB.951	Layanan Sarana Internal	Unit	42	24,99%	208.077.000	51.997.000,000	24,99%	0,00%
			Balai P3KP Sumatera IV	Unit	40	0,00%	104.039.000	-	0,00%	0,00%
			Satker PKP Prov. Bengkulu	Unit	1	0,00%	52.019.000	-	0,00%	0,00%

	Satker PKP Prov. Jambi	Unit	1	99,96%	52.019.000	51.997.000	99,96%	0,00%
--	------------------------	------	---	--------	------------	------------	--------	-------

Berdasarkan Tabel 2.5 dapat dilihat Target Capaian BP3KP Sumatera IV pada akhir Triwulan I adalah sebesar 26,47% dengan Realisasi Capaian adalah sebesar 25,29% sehingga didapatkan nilai selisih antara Realisasi dengan Target Capaian pada Triwulan I adalah sebesar -1,18%. Hal ini menyimpulkan bahwa Capaian Kinerja pada Triwulan I belum mencapai target, sehingga harus dilakukan peningkatan kinerja di triwulan selanjutnya.

2.3.2 Capaian Target TW- I DIPA Ditjen Kawasan Permukiman

Tabel 2.3.2. 1 Capaian Kinerja BP3KP Sumatera IV terhadap Target Ditjen. Kawasan Permukiman

No		Program/Kegiatan/Output		Satuan	Target PK	Target	PAGU (Rp)	REALISASI KEUANGAN		SELISIH
						TW-I		Rp	%	
UNOR : DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN						0,58%	40.630.019.000	225.792.905	0,56%	-0,02%
PROGRAM : PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						0,51%	40.496.027.000	202.876.730	0,50%	0,51%
SK : Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni										
IKK : Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman										
1	KRO	7659.BMA	Data dan Informasi Publik							
	RO	BMA.001	Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Dokumen	1	23,00%	27.822.000	6.688.180	24,04%	1,04%
			Balai P3KP Sumatera IV	Layanan	1	23,00%	27.822.000	6.688.180	24,04%	1,04%
IKK : Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman										
2	KRO	7659.PBF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							
	RO	PBF.001	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Dokumen	1	0,00%	107.389.000	-	0,00%	0,00%
			Balai P3KP Sumatera IV	Dokumen	1	0,00%	107.389.000	-	0,00%	0,00%
SK : Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman										
IKK : Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman										
1	KRO	7659.CBR	Dukungan Teknis							
	RO	CBR.002	Dukungan Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Dokumen	1	21,01%	122.013.000	26.881.800	22,03%	1,02%
			Balai P3KP Sumatera IV	Dokumen	1	21,01%	122.013.000	26.881.800	22,03%	1,02%
IKK : Jumlah Unit Rumah Swadaya melalui Peningkatan Kualitas										
2	KRO	7659.CBR	Dukungan Teknis							
	RO	CBR.002	Dukungan Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Unit	1.800	0,43%	40.238.803.000	169.306.750	0,42%	-0,01%
			Satker PKP Prov. Bengkulu	Unit	1.500	0,43%	33.571.298.000	138.310.000	0,41%	-0,02%
			Satker PKP Prov. Jambi	Unit	300	0,46%	6.667.505.000	30.996.750	0,46%	0,00%
PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN						20,66%	133.992.000	22.916.175	17,10%	-3,56%
SK : Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman										

No	Program/Kegiatan/Output			Satuan	Target PK	Target	PAGU (Rp)	REALISASI KEUANGAN		SELISIH
						TW-I		Rp	%	
IKK : Jumlah Layanan Umum										
1	KRO	7674.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal							
	RO	EBA.962	Layanan Umum	Layanan	3	24,33%	113.828.000	22.916.175	20,13%	-4,19%
			Balai P3KP Sumatera IV	Layanan	1	31,46%	32.677.000	5.211.526	15,95%	-15,51%
			Satker PKP Prov. Bengkulu	Layanan	1	38,00%	45.812.000	17.704.649	38,65%	0,65%
			Satker PKP Prov. Jambi	Layanan	1	0,00%	35.339.000	-	0,00%	0,00%
	RO	EBA.963	Jumlah Data dan Informasi	Layanan	1	0%	6.164.000	-	0%	0%
			Balai P3KP Sumatera IV	Layanan	1	0%	6.164.000	-	0%	0%
	RO	EBA.956	Jumlah Layanan BMN	Layanan	1	0%	14.000.000	-	0%	0%
			Balai P3KP Sumatera IV	Layanan	1	0%	14.000.000	-	0%	0%

Berdasarkan Tabel 2.6 dapat dilihat Target Capaian BP3KP Sumatera IV pada akhir Triwulan I adalah sebesar 0,58% dengan Realisasi Capaian adalah sebesar 0,56% sehingga didapatkan nilai selisih antara Realisasi dengan Target Capaian pada Triwulan I adalah sebesar -0,02%. Hal ini menyimpulkan bahwa Capaian Kinerja pada Triwulan I belum mencapai target, sehingga harus dilakukan peningkatan kinerja di triwulan selanjutnya.

2.3.3 Capaian Target TW- I DIPA Ditjen Perumahan Perdesaan

Tabel 2.3.3. 1 Capaian Kinerja BP3KP Sumatera IV terhadap Target Ditjen. Perumahan Perdesaan

No	Program/Kegiatan/Output			Satuan	Target PK	Target	PAGU (Rp)	REALISASI KEUANGAN		SELISIH
						TW-I		Rp	%	
UNOR : DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN						0,35%	85.937.447.000	209.900.026	0,24%	-0,10%
PROGRAM : PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						0,35%	85.906.901.000	209.900.026	0,24%	-0,10%
SK : Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, dan pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan										
IKK : Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan										
1	KRO	7660.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							
	RO	ABF.009	Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	1	0,00%	131.593.000	-	0,00%	0,00%
			Balai P3KP Sumatera IV	Rekomendasi Kebijakan	1	0,00%	131.593.000	-	0,00%	0,00%
IKK : Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan										
1	KRO	7660.BMA	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							
	RO	BMA.001	Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Dokumen	1	0,00%	48.125.000	14.337.732	29,79%	29,79%
			Balai P3KP Sumatera IV	Dokumen	1	0,00%	48.125.000	14.337.732	29,79%	29,79%
IKK : Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan										

No	Program/Kegiatan/Output			Satuan	Target PK	Target	PAGU (Rp)	REALISASI KEUANGAN		SELISIH
						TW-I		Rp	%	
1	KRO	7660.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan							
	RO	FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	Laporan	2	43,52%	125.456.000	54.603.152,0	43,52%	0,00%
			Satker PKP Prov. Bengkulu	Laporan	1	29,54%	60.181.000	17.780.000	29,54%	0,00%
			Satker PKP Prov. Jambi	Laporan	1	56,41%	65.275.000	36.823.152	56,41%	0,00%
SK : Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan										
IKK : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan										
1	KRO	7660.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							
	RO	ABF.007	Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	1	0,00%	14.000.000	1.020.000	7,29%	7,29%
			Balai P3KP Sumatera IV	Rekomendasi Kebijakan	1	0,00%	14.000.000	1.020.000	7,29%	7,29%
IKK : Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan										
1	KRO	7660.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan							
	RO	FAE.004	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	Laporan	1	0,00%	15.000.000	-	0,00%	0,00%
			Balai P3KP Sumatera IV	Laporan	1	0,00%	15.000.000	-	0,00%	0,00%
IKK : Jumlah Rumah Khusus Perumahan Perdesaan										
1	KRO	7660.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman							
	RO	RBB.002	Rumah Khusus Perumahan Perdesaan	Unit	20	0,00%	6.889.491.000	-	0,00%	0,00%
			Satker PKP Prov. Jambi	Unit	20	0,00%	6.889.491.000	-	0,00%	0,00%
SK : Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas dan pembangunan perumahan di wilayah perdesaan										
IKK : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan										
1	KRO	7660.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							
	RO	ABF.008	Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	1	35,68%	78.469.000	6.718.000	8,56%	-27,12%
			Balai P3KP Sumatera IV	Rekomendasi Kebijakan	1	35,68%	78.469.000	6.718.000	8,56%	-27,12%
IKK : Jumlah Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perdesaan										
1	KRO	7660.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman							
	RO	RBB.008	Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perdesaan	Unit	3600	0,27%	78.604.767.000	133.221.142	0,17%	-0,10%
			Satker PKP Prov. Bengkulu	Unit	1200	0,70%	26.266.951.000	103.114.513	0,39%	-0,31%
			Satker PKP Prov. Jambi	Unit	2400	0,06%	52.337.816.000	30.106.629,00	0,06%	0,00%
PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN						0,00%	30.546.000	-	0,00%	0,00%
SK : Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan										

No	Program/Kegiatan/Output			Satuan	Target PK	Target	PAGU (Rp)	REALISASI KEUANGAN		SELISIH
						TW-I		Rp	%	
IKK : Jumlah Layanan Umum										
1	KRO	7675.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal							
	RO	EBA.962	Layanan Umum	Layanan	3	0,00%	24.801.000	-	0,00%	0,00%
			Balai P3KP Sumatera IV	Layanan	1	0,00%	9.628.000	-	0,00%	0,00%
			Satker PKP Prov. Bengkulu	Layanan	1	0,00%	7.500.000	-	0,00%	0,00%
			Satker PKP Prov. Jambi	Layanan	1	0,00%	7.673.000	-	0,00%	0,00%
SK : Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan										
IKK : Jumlah Layanan Data dan Informasi										
1	KRO	7675.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal							
	RO	EBA.963	Layanan Data dan Informasi	Layanan	1	0%	5.745.000	-	0,00%	0,00%
			Balai P3KP Sumatera IV	Layanan	1	0%	5.745.000	-	0,00%	0,00%

Berdasarkan Tabel 2.7 dapat dilihat Target Capaian BP3KP Sumatera IV pada akhir Triwulan I adalah sebesar 0,35% dengan Realisasi Capaian adalah sebesar 0,24% sehingga didapatkan nilai selisih antara Realisasi dengan Target Capaian pada Triwulan I adalah sebesar -0,10%. Hal ini menyimpulkan bahwa Capaian Kinerja pada Triwulan I belum mencapai target, sehingga harus dilakukan peningkatan kinerja di triwulan selanjutnya.

2.3.4 Capaian Target TW- I DIPA Ditjen Perumahan Perkotaan

Tabel 2.3.4. 1 Capaian Kinerja BP3KP Sumatera IV terhadap Target Ditjen. Perumahan Perkotaan

No		Program/Kegiatan/Output		Satuan	Target PK	Target	PAGU (Rp)	REALISASI KEUANGAN		SELISIH
						TW-I		Rp	%	
UNOR : DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN						8,89%	28.381.383.000	2.555.970.867	9,01%	0,11%
PROGRAM : PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						8,91%	28.312.122.000	2.539.866.219	8,97%	0,06%
SK : Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan										
IKK : Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan										
1	KRO	7661.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							
	RO	ABF.001	Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	0,00%	58.528.000	14.254.876	24,36 %	24,36%
			Balai P3KP Sumatera IV	Rekomendasi Kebijakan	1	0,00%	58.528.000	14.254.876	24,36 %	24,36%
IKK : Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan										
1	KRO	7661.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan							
	RO	FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Laporan	3	0,00%	102.621.000	193.000	0,19%	0,19%

No		Program/Kegiatan/Output		Satuan	Target PK	Target	PAGU (Rp)	REALISASI KEUANGAN		SELISIH
						TW-I		Rp	%	
		Balai P3KP Sumatera IV		Laporan	1	0,00%	46.413.000	193.000	0,42%	0,42%
		Satker PKP Prov. Bengkulu		Laporan	1	0,00%	28.186.000	-	0,00%	0,00%
		Satker PKP Prov. Jambi		Laporan	1	0,00%	28.022.000	-	0,00%	0,00%
SK : Meningkatnya Akses Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan										
IKK : Jumlah Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan										
1	KRO	7661.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							
	RO	ABF.002	Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	0,00%	38.253.000	-	0,00%	0,00%
		Balai P3KP Sumatera IV		Rekomendasi Kebijakan	1	0,00%	38.253.000	-	0,00%	0,00%
SK : Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan di Wilayah Perkotaan										
IKK : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan										
1	KRO	7661.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							
	RO	ABF.003	Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	0,00%	33.969.000	-	0,00%	0,00%
		Balai P3KP Sumatera IV		Rekomendasi Kebijakan	1	0,00%	33.969.000	-	0,00%	0,00%
SK : Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan										
IKK : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan										
1	KRO	7661.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							
	RO	ABF.004	Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	0,00%	65.681.000	-	0,00%	0,00%
		Balai P3KP Sumatera IV		Rekomendasi Kebijakan	1	0,00%	65.681.000	-	0,00%	0,00%
IKK : Jumlah Unit Rumah Susun ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan										
1	KRO	7661.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman							
	RO	RBB.003	Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	Unit	12	30,76%	7.924.502.000	2.437.716.293	30,76 %	0,00%
		Satker PKP Prov. Jambi		Unit	12	30,76%	7.924.502.000	2.437.716.293	30,76 %	0,00%
SK : Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan										
IKK : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan										
1	KRO	7661.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							
	RO	ABF.005	Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	57,59%	54.217.000	31.808.300	58,67 %	1,08%

No	Program/Kegiatan/Output			Satuan	Target PK	Target	PAGU (Rp)	REALISASI KEUANGAN		SELISIH
						TW-I		Rp	%	
		Balai P3KP Sumatera IV	Rekomendasi Kebijakan		1	57,59%	54.217.000	31.808.300	58,67 %	1,08%
IKK : Jumlah Unit Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perkotaan										
1	KRO	7661.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman							
	RO	RBB.008	Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perkotaan	Unit	900	0,27%	20.034.351.000	55.893.750,00	0,28%	0,01%
		Satker PKP Prov. Bengkulu		Unit	300	0,54%	6.941.717.000	39.750.000	0,57%	0,03%
		Satker PKP Prov. Jambi		Unit	600	0,12%	13.092.634.000	16.143.750	0,12%	0,00%
PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN						3,51%	69.261.000	16.104.648	23,25 %	19,74%
SK : Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan										
IKK : Jumlah Layanan Umum										
1	KRO	7676.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal							
	RO	EBA.962	Layanan Umum	Layanan	3	6,21%	39.175.000	7.644.268	19,51 %	13,30%
		Balai P3KP Sumatera IV		Layanan	1	0,00%	13.994.000	5.211.526	37,24 %	37,24%
		Satker PKP Prov. Bengkulu		Layanan	1	0,00%	12.836.000	-	0,00%	0,00%
		Satker PKP Prov. Jambi		Layanan	1	19,71%	12.345.000	2.432.742	19,71 %	0,00%
IKK : Jumlah Layanan Data dan Informasi										
1	KRO	7676.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal							
	RO	EBA.963	Layanan Data dan Informasi	Layanan	1	0,00%	15.090.000	8.460.380	56,07 %	56,07%
		Balai P3KP Sumatera IV		Layanan	1	0,00%	15.090.000	8.460.380	56,07 %	56,07%
IKK : Jumlah Layanan BMN										
1	KRO	7676.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal							
	RO	EBA.956	Layanan BMN	Layanan	1	0,00%	14.996.000	-	0,00%	0,00%
		Balai P3KP Sumatera IV		Layanan	1	0,00%	14.996.000	-	0,00%	0,00%

Berdasarkan Tabel 2.8 dapat dilihat Target Capaian BP3KP Sumatera IV pada akhir Triwulan I adalah sebesar 8,89% dengan Realisasi Capaian adalah sebesar 9,01% sehingga didapatkan nilai selisih antara Realisasi dengan Target Capaian pada Triwulan I adalah sebesar +0,11%. Hal ini menyimpulkan bahwa Capaian Kinerja pada Triwulan I telah mencapai target.

2.3.5 Capaian Target TW- I DIPA Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Tabel 2.3.5. 1 Capaian Kinerja BP3KP Sumatera IV terhadap Target Ditjen TKPR

No	Program/Kegiatan/Output	Satuan	Target PK	Target	PAGU (Rp)	REALISASI KEUANGAN		SELISIH
				TW-I		Rp	%	
UNOR : DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN				0%	157.167.000	-	-	-

No	Program/Kegiatan/Output	Satuan	Target PK	Target	PAGU (Rp)	REALISASI KEUANGAN		SELISIH		
				TW-I		Rp	%			
RISIKO										
PROGRAM : PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
SK : Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel										
IKK : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas										
1	KRO	7662.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							
	RO	ABF.004	Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	Rekomendasi Kebijakan	1	0,00%	33.533.000	-	-	-
			Balai P3KP Sumatera IV	Rekomendasi Kebijakan	1	0,00%	33.533.000	-	0,00%	0,00%
SK : Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman										
IKK : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi										
1	KRO	7662.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							
	RO	ABF.005	Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegarah Korupsi	Rekomendasi Kebijakan	1	0,00%	98.655.000	-	-	-
			Balai P3KP Sumatera IV	Rekomendasi Kebijakan	1	0,00%	98.655.000	-	0,00%	0,00%
SK : Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman										
IKK : Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko										
1	KRO	7662.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan							
	RO	FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	Laporan	1	0,00%	24.979.000	-	-	-
			Balai P3KP Sumatera IV	Laporan	1	0,00%	24.979.000	-	0,00%	0,00%

Berdasarkan Tabel 2.9 dapat dilihat Target Capaian BP3KP Sumatera IV pada akhir Triwulan I adalah sebesar 0% dengan Realisasi Capaian adalah sebesar 0%. Belum ada realisasi terkait pelaksanaan kegiatan pada Ditjen. Tata Kelola dan Pengendalian Risiko pada Triwulan I Tahun 2026.

2.4 Permasalahan / Faktor Keberhasilan

Permasalahan yang dihadapi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV pada Triwulan I dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.4. 1 Permasalahan BP3KP Sumatera IV pada Triwulan I

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PERMASALAHAN
UNOR : SEKRETARIAT JENDERAL			
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV	Jumlah Layanan Umum	BALAI: - Masih belum terdapat pegawai yang memiliki kompetensi khusus dalam menyusun strategi peningkatan engagement serta pengelolaan media sosial di lingkungan Kementerian PKP. BENGKULU: - JAMBI : -
		Jumlah Layanan Perkantoran	BALAI: - BENGKULU: - JAMBI : -
		Jumlah Layanan Sarana Internal	BALAI: - BENGKULU: - JAMBI : -
UNOR : DITJEN. KAWASAN PERMUKIMAN			
1	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	BALAI: -
		Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	BALAI: -
2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	BALAI: - kurang lengkapnya RC usulan Dokumen Administrasi dan dokumen teknis di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
		Jumlah Unit Rumah Swadaya melalui Peningkatan Kualitas	BENGKULU: - Ketidak sesuaian data CPB pada DTSEN - Lamanya proses pengusulan pengganti CPB dari Pemda - Surat Instruksi Verifikasi turun bertahap - Belum terbitnya SK Penetapan CPB BSPS JAMBI : - Indikator kinerja BSPS direncanakan untuk dimulai pada Triwulan II
3	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	Jumlah Layanan Umum	BALAI: - BENGKULU: - JAMBI : -
		Jumlah Data dan Informasi	BALAI: -
		Jumlah Layanan BMN	BALAI: -

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PERMASALAHAN
UNOR : DITJEN. PERUMAHAN PERDESAAN			
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, dan pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	BALAI: -
		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	BALAI: -
		Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	BENGKULU: JAMBI :
2	Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan	BALAI: -
		Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	BALAI: -
		Jumlah Rumah Khusus Perumahan Perdesaan	JAMBI: - SK PPK Rumah Khusus yang belum terbit - Dokumen Proposal pemerintah daerah Batanghari masih belum sesuai berdasarkan hasil Vermin dan vertek
3	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas dan pembangunan perumahan di wilayah perdesaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	BALAI: -
		Jumlah Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perdesaan	BENGKULU: - Ketidak sesuaian data CPB pada DTSEN - Lamanya proses pengusulan pengganti CPB dari Pemda - Surat Instruksi Verifikasi turun bertahap - Belum terbitnya SK Penetapan CPB BSPS JAMBI : - Indikator Kinerja BSPS direncanakan untuk dimulai pada Triwulan II
4	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	Jumlah Layanan Umum	BALAI: - BENGKULU: - JAMBI : -
5	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Jumlah Layanan Data dan Informasi	BALAI: -
UNOR : DITJEN. PERUMAHAN PERKOTAAN			


NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PERMASALAHAN
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	BALAI: -
		Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	BALAI: - BENGKULU: - JAMBI: -
2	Meningkatnya Akses Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	Jumlah Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	BALAI: -
3	Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan di Wilayah Perkotaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	BALAI: -
4	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	BALAI: -
		Jumlah Unit Rumah Susun ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	JAMBI: - Tingginya intensitas curah hujan yang berdampak langsung pada perlambatan ritme pekerjaan konstruksi di lapangan dan penurunan produktivitas harian - Terjadinya keterlambatan dalam mobilisasi material bangunan menuju lokasi proyek, yang berpotensi menghambat pemenuhan target jadwal pada kurva-S
5	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	BALAI: -
		Jumlah Unit Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perkotaan	BENGKULU: JAMBI: - Indikator Kinerja BSPS direncanakan untuk dimulai pada Triwulan II
6	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	Jumlah Layanan Umum	BALAI: - BENGKULU: - JAMBI: -
		Jumlah Layanan Data dan Informasi	BALAI: -
		Jumlah Layanan BMN	BALAI: -

UNOR : DITJEN. TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PERMASALAHAN
1	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	BALAI: -
2	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	BALAI: -
3	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	BALAI: -

BAB III

Perutup



BAB III PENUTUP

3.1 Rencana Tindak Lanjut

Pelaksanaan penyerapan anggaran di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV pada Triwulan I terdapat permasalahan. Adapun rencana tindak lanjut dari permasalahan tersebut Adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. 1 Rencana Tindak Lanjut BP3KP Sumatera IV pada Triwulan I

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
UNOR : SEKRETARIAT JENDERAL				
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV	Jumlah Layanan Umum	BALAI: - Masih belum terdapat pegawai yang memiliki kompetensi khusus dalam menyusun strategi peningkatan engagement serta pengelolaan media sosial di lingkungan Kementerian PKP. BENGKULU: - JAMBI : -	BALAI: - Keikutsertaan salah satu pegawai dalam Bimtek Strategi Peningkatan Engagement dan Pengelolaan Media Sosial Kementerian PKP BENGKULU: - JAMBI : -
		Jumlah Layanan Perkantoran	BALAI: - BENGKULU: - JAMBI : -	BALAI: - BENGKULU: - JAMBI : -
		Jumlah Layanan Sarana Internal	BALAI: - BENGKULU: - JAMBI : -	BALAI: - BENGKULU: - JAMBI : -
UNOR : DITJEN. KAWASAN PERMUKIMAN				
1	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	BALAI: -	BALAI: -
		Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	BALAI: -	BALAI: -
2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	BALAI: - kurang lengkapnya RC usulan Dokumen Administrasi dan dokumen teknis di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	BALAI: -

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
		Jumlah Unit Rumah Swadaya melalui Peningkatan Kualitas	BENGKULU: - Ketidak sesuaian data CPB pada DTSEN - Lamanya proses pengusulan pengganti CPB dari Pemda - Surat Instruksi Verifikasi turun bertahap - Belum terbitnya SK Penetapan CPB BSPS JAMBI : - Indikator kinerja BSPS direncanakan untuk dimulai pada Triwulan II	BENGKULU: - Pembaruan DTSEN - Koordinasi dengan dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota - Menunggu Surat Intruksi Verifikasi - Menunggu Surat Keputusan Penetapan CPB - Penandatanganan Perjanjian Kerja Tenaga Ahli, Korkab/Korkot dan Tenaga Fasilitator Lapangan dan Pelaksanaan fisik. JAMBI : - Melakukan persiapan kegiatan BSPS yang akan dimulai pada Triwulan II, seperti perekrutan TFL dan Korkab/Korkot, Verifikasi CPB, Seleksi Bank/Pos Penyalur dan persiapan lainnya.
3	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	Jumlah Layanan Umum	BALAI: - BENGKULU: - JAMBI : -	BALAI: - BENGKULU: - JAMBI : -
		Jumlah Data dan Informasi	BALAI: -	BALAI: -
		Jumlah Layanan BMN	BALAI: -	BALAI: -
UNOR : DITJEN. PERUMAHAN PERDESAAN				
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, dan pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	BALAI: -	BALAI: -
		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	BALAI: -	BALAI: -
		Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	BENGKULU: JAMBI :	BENGKULU: JAMBI :
2	Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan	BALAI: -	BALAI: -
		Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	BALAI: -	BALAI: -


NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
		Jumlah Rumah Khusus Perumahan Perdesaan	JAMBI: - SK PPK Rumah Khusus yang belum terbit - Dokumen Proposal pemerintah daerah Batanghari masih belum sesuai berdasarkan hasil Vermin dan vertek	JAMBI: - Melakukan koordinasi dengan pusat terkait SK PPK Rumah Khusus dan kelanjutan kegiatan Rumah Khusus. - Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah Batanghari untuk melengkapi Dokumen Proposal.
3	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas dan pembangunan perumahan di wilayah perdesaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	BALAI: -	BALAI: -
		Jumlah Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perdesaan	BENGKULU: - Ketidak sesuaian data CPB pada DTSEN - Lamanya proses pengusulan pengganti CPB dari Pemda - Surat Instruksi Verifikasi turun bertahap - Belum terbitnya SK Penetapan CPB BPS JAMBI : - Indikator Kinerja BPS direncanakan untuk dimulai pada Triwulan II	BENGKULU: - Pembaruan DTSEN - Koordinasi dengan dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota - Menunggu Surat Intruksi Verifikasi - Menunggu Surat Keputusan Penetapan CPB - Penandatanganan Perjanjian Kerja Tenaga Ahli, Korkab/Korkot dan TFL Pelaksanaan fisik. JAMBI : - Melakukan persiapan kegiatan BPS yang akan dimulai pada Triwulan II, seperti perekrutan TFL dan Korkab/Korkot, Verifikasi CPB, Seleksi Bank/Pos Penyalur dan persiapan lainnya
4	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	Jumlah Layanan Umum	BALAI: - BENGKULU: - JAMBI : -	BALAI: - BENGKULU: - JAMBI : -
5	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Jumlah Layanan Data dan Informasi	BALAI: -	BALAI: -
UNOR : DITJEN. PERUMAHAN PERKOTAAN				

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	BALAI: -	BALAI: -
		Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	BALAI: - BENGKULU: - JAMBI: -	BALAI: - BENGKULU: - JAMBI: -
2	Meningkatnya Akses Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	Jumlah Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	BALAI: -	BALAI: -
3	Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan di Wilayah Perkotaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	BALAI: -	BALAI: -
4	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	BALAI: -	BALAI: -
		Jumlah Unit Rumah Susun ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	JAMBI: - Tingginya intensitas curah hujan yang berdampak langsung pada perlambatan ritme pekerjaan konstruksi di lapangan dan penurunan produktivitas harian - Terjadinya keterlambatan dalam mobilisasi material bangunan menuju lokasi proyek, yang berpotensi menghambat pemenuhan target jadwal pada kurva-S	JAMBI: - Penyediaan instalasi pelindungan sementara (seperti terpal atau atap buatan) untuk memproteksi aktivitas kritis, khususnya pekerjaan pembesian, agar tetap dapat berlangsung di Tengah cuaca ekstrim. - Restrukturisasi jadwal kerja harian dengan memprioritaskan penyelesaian item pekerjaan di area terlindung atau bagian dalam bangunan. - Implementasi system monitoring cuaca secara berkala sebagai basis pengambilan Keputusan operasional di lapangan . - Pengalihan sementara tenaga kerja ke sektor fabrikasi material dan persiapan teknis non-lapangan saat terjadi hujan guna memastikan jam kerja tetap efektif - Pelaksanaan tinjauan performa terhadap mitra pemasok (supplier) untuk mengevaluasi ketepatan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
				waktu dan kapasitas distribusi material - Reschedule Jadwal pengiriman material dengan mempertimbangkan kondisi cuaca actual serta ketersediaan kapasitas area penyimpanan di Lokasi.
5	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	BALAI: -	BALAI: -
		Jumlah Unit Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perkotaan	BENGKULU: JAMBI : - Indikator Kinerja BSPS direncanakan untuk dimulai pada Triwulan II	BENGKULU: JAMBI : - Melakukan persiapan kegiatan BSPS yang akan dimulai pada Triwulan II, seperti perekrutan TFL dan Korkab/Korkot, Verifikasi CPB, Seleksi Bank/Pos Penyalur dan persiapan lainnya
6	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	Jumlah Layanan Umum	BALAI: - BENGKULU: - JAMBI : -	BALAI: - BENGKULU: - JAMBI : -
		Jumlah Layanan Data dan Informasi	BALAI: -	BALAI: -
		Jumlah Layanan BMN	BALAI: -	BALAI: -
UNOR : DITJEN. TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO				
1	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	BALAI: -	BALAI: -
2	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	BALAI: -	BALAI: -

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
3	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	BALAI: -	BALAI: -


LAMPIRAN



LAMPIRAN

Lampiran 1 . Dokumentasi Kegiatan Triwulan I

NO	KEGIATAN	DOKUMENTASI
1	Tangerang, 18-22 Januari 2026 Konsolidasi Pelaporan Keuangan dan BMN Semester II Tahun Anggaran 2025 di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian PKP	
	Tangerang, 22-24 Januari 2026 Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2026 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	
2	Bengkulu, 26 Januari 2026 Rapat Koordinasi bersama Dinas Perkim Lebong	

NO	KEGIATAN	DOKUMENTASI
	Jakarta, 29 Januari-02 Februari 2026 Forum Peningkatan Integritas Para Pejabat di Lingkungan Kementerian PKP	
	01-04 Februari 2026 Pembinaan Teknis Pelaksana Kegiatan Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan permukiman TA 2026	
3	Bengkulu, 04 Februari 2026 Seleksi wawancara Korkab/Korkot dan TFL BPS 2026	
	Bengkulu, 05 Februari 2026 Rapat Koordinasi bersama Dinas Perkim Kota Bengkulu dan Provinsi Bengkulu	

NO	KEGIATAN	DOKUMENTASI
	Kab. Batanghari, 06 Februari 2026 Verifikasi Teknis Bantuan Rumah Khusus di Kab. Batanghari	
	Jambi, 08-09 Februari 2026 Kunjungan Komisi V DPR RI dalam agenda Silaturahmi dan meninjau Program BSPS TA 2025	
	Bengkulu, 9-10 Februari 2026 Verifikasi CPB Program BSPS di Kota Bengkulu	
	Kab. Rejang Lebong, 09 Februari 2026 Verifikasi CPB Program BSPS di Kabupaten Rejang lebong	

NO	KEGIATAN	DOKUMENTASI
	Kab. Lebong, 09 Februari 2026 Verifikasi CPB Program BSPS di Kab. Lebong	
	Kab. Seluma, 09 Februari 2026 Verifikasi CPB Program BSPS di Kab. Seluma	
	Kab. Batanghari, 11 Februari 2026 Mendampingi Subdit Wilayah I Dit. Pembangunan Perdesaan Ditjen. Perumahan Perdesaan dalam pelaksanaan Verifikasi Teknis Rumah Khusus Kab. Batanghari	
	Kab. Kepahiang, 11 Februari 2026 Verifikasi CPB Program BSPS di Kab. Kepahiang	

NO	KEGIATAN	DOKUMENTASI
	Kab. Bengkulu Utara, 11 Februari 2026 Verifikasi CPB Program BSPS di Kab. Bengkulu Utara	
	Kab. Muko Muko, 11-12 Februari 2026 Verifikasi CPB Program BSPS di Kab. Muko Muko	
	Kab. Kaur, 12 Februari 2026 Verifikasi CPB Program BSPS di Kab. Kaur	
	Jambi, 20 Februari 2026 Pembahasan KAK Pengadaan Tenaga Ahli BSPS TA 2026	

NO	KEGIATAN	DOKUMENTASI
	Jambi, 23 Februari 2026 Penandatanganan SK Pengadaan Tenaga Ahli BSPS TA 2026	
	Kab. Tanjab Barat, 24 Februari 2026 Mendampingi Kunjungan Kerja Anggota DPR RI Komisi V H.A. Bakri HM., SE ke Kab. Tanjung Jabung Barat	
	Jambi, 24-28 Februari 2026 Mengikuti Pelatihan Monitoring dan Evaluasi Rumah Khusus	
	Kab. Muaro Jambi, 25 Februari 2026 Mendampingi Kunjungan Kerja Anggota DPR RI Komisi V H.A. Bakri HM., SE ke Kab. Muaro Jambi	

NO	KEGIATAN	DOKUMENTASI
	Jambi, 26 Februari 2026 Rapat Persiapan Rekrutmen TFL dan Korkab/Korkot BPS	
	Kab. Tanjab Timur, 27 Februari 2026 Mendampingi Kunjungan Kerja Anggota Dpr Ri Komisi V H.A. Bakri Hm., Se Ke Kab. Tanjung Jabung Timur	
	Bengkulu, 03 Maret 2026 Rapat Koordinasi dukungan verifikasi BPS Tahun 2026 di Kantor Gubernur Provinsi Bengkulu	
	Jambi, 03 Maret 2026 Pengecekan Persiapan Kumuh di Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur	

NO	KEGIATAN	DOKUMENTASI
	Kab. Tanjab Timur, 03-04 Maret 2026 Verifikasi CPB Kegiatan BSPS di Wilayah Kab. Tanjung Jabung Timur	
	Jambi, 03,06, 09 Maret 2026 Verifikasi CPB Kegiatan BSPS di wilayah Kota Jambi	
	Jambi, 10 Maret 2026 Pengecekan Progres Rumah Susun MA Jambi	
	Kab. Bengkulu Tengah, 26 Maret 2026 Verifikasi CPB Program BSPS di Kab. Bengkulu Tengah	

NO	KEGIATAN	DOKUMENTASI
	Bengkulu, 30 Maret 2026 Pembahasan Penyusunan Rencana Aksi dan Laporan Kinerja Triwulan I Satker PKP Provinsi Bengkulu	
	Jambi, 30-31 Maret 2026 Seleksi Wawancara TFL dan Korkab/Korkot BSPS Prov. Jambi	

Lampiran 2. PK yang digunakan sebagai dasar penilaian Kinerja TW I- DIPA Sekretariat Jenderal



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA**

PK AWAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Yenni Sofyan Mora**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Didyk Choirel**
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 April 2026

Pihak Kedua



Didyk Choirel
NIP. 197104161992011001

Pihak Pertama



Yenni Sofyan Mora
NIP. 198104212008122001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA IV
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Program Dukungan Manajemen			
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV	1 Jumlah Layanan Umum	3 Layanan
		2 Jumlah Layanan Perkantoran	3 Layanan
		3 Jumlah Layanan Sarana Internal	42 unit

KEGIATAN	PAGU APBN	
1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV	Rp	1.039.332.000,00
2 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu	Rp	505.787.000,00
3 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi	Rp	455.072.000,00
	Rp	2.000.191.000,00

Jakarta, 10 April 2026

SEKRETARIS JENDERAL



DIDYK CHOIREL

**KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA IV**



YENNI SOFYAN MORA

Lampiran 3. PK yang digunakan sebagai dasar penilaian Kinerja TW I- DIPA Ditjen. Kawasan Permukiman



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Yenni Sofyan Mora**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Fitrah Nur**
Jabatan : Direktur Jenderal Kawasan Permukiman

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2026

Pihak Kedua



Fitrah Nur
NIP. 196704191994031003

Pihak Pertama



Yenni Sofyan Mora
NIP. 198104212008122001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA IV
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDUKTOR KINERJA	TARGET
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			
1	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	1 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 Dokumen
		2 Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan
2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	1 Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	1 Dokumen
		2 Jumlah Unit Rumah Swadaya melalui Peningkatan Kualitas	1800 Unit
Program Dukungan Manajemen			
3	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	1 Jumlah Layanan Umum	3 Layanan
		2 Jumlah Data dan Informasi	1 Layanan
		3 Jumlah Layanan BMN	1 Layanan

KEGIATAN

1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV	Rp 310.065.000,00
2 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu	Rp 33.617.110.000,00
3 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi	Rp 6.702.844.000,00
	Rp 40.630.019.000,00

PAGU APBN

Jakarta, Maret 2026

DIREKTUR JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN



FITRAH NUR

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA IV



YENNI SOFYAN MORA

Lampiran 4. PK yang digunakan sebagai dasar penilaian Kinerja TW I- DIPA Ditjen. Perumahan Perdesaan



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

PK REVISI 1

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Yenni Sofyan Mora**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Imran**
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2026

Pihak Kedua



Imran
NIP. 197310261993021001

Pihak Pertama



Yenni Sofyan Mora
NIP. 19810421 200812 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA IV DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, dan pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan 2 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan 3 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Rekomendasi Kebijakan 1 Dokumen 2 Laporan
2	Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan 2 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan 3 Jumlah Rumah Khusus Perumahan Perdesaan	1 Rekomendasi Kebijakan 1 Laporan 20 Unit
3	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas dan pembangunan perumahan di wilayah perdesaan	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan 2 Jumlah Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perdesaan	1 Rekomendasi Kebijakan 3600 Unit
Program Dukungan Manajemen			
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Jenderal Perumahan Perdesaan	1 Jumlah Layanan Umum	3 Layanan
2	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Jumlah Layanan Data dan Informasi	1 Layanan
KEGIATAN		PAGU APBN	
1	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV	Rp	302.560.000,00
2	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu	Rp	26.334.632.000,00
3	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi	Rp	59.300.255.000,00
		Rp	88.937.447.000,00
DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN  IMRAN		KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA IV  YENNI SOFYAN MORA	
		Jakarta, Maret 2026	

Lampiran 5. PK yang digunakan sebagai dasar penilaian Kinerja TW I- DIPA Ditjen. Perumahan Perkotaan



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Yenni Sofyan Mora**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Sri Haryati**
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 12 Maret 2026

Pihak Kedua

Sri Haryati
NIP. 197107071997032004

Pihak Pertama

Yenni Sofyan Mora
NIP. 198104212008122001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA IV DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1.	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan	1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2. Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	3 Laporan
2.	Meningkatnya Akses Penyediaan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	1. Jumlah Kebijakan Penyelenggaraan Penyediaan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
3.	Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
4.	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2. Jumlah Unit Rumah Susun ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	12 Unit
5.	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2. Jumlah Unit Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perkotaan	900 Unit
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN			
1.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	1. Jumlah Layanan Umum	3 Layanan
		2. Jumlah Layanan Data dan Informasi	1 Layanan
		3. Jumlah Layanan BMN	1 Layanan
KEGIATAN		PAGU APBN	
1.	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV	Rp	341.141.000,00
2.	Perumahan dan Kawasan Permukiman Bengkulu	Rp	6.982.739.000,00
3.	Perumahan dan Kawasan Permukiman Jambi	Rp	21.087.503.000,00
		Rp	28.381.383.000,00
Jakarta, 12 Maret 2026			
DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN		KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA IV	
SRI HARYATI		YENNI SOFYAN MORA	

Lampiran 6. PK yang digunakan sebagai dasar penilaian Kinerja TW I- DIPA Ditjen. Tata Kelola dan Pengendalian Risiko



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Nurmala**
Jabatan : **Plt. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Azis Andriansyah**
Jabatan : **Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko**
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



Azis Andriansyah
NRP. 77050672

Jakarta, 28 Januari 2026

Pihak Pertama



Nurmala
NIP. 197606112010012004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA IV
DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1 Rekomendasi Kebijakan
2	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	2 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	2 Rekomendasi Kebijakan
3	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman	3 Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko	1 Rekomendasi Kebijakan

KEGIATAN

1 Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman

PAGU APBN


Rp 157,167,000.00

DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO



AZIS ANDRIANSYAH

Plt. KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA IV



NURMALA

Jakarta, 28 Januari 2026